

当初請負金額が130万円を超え500万円未満の工事の総括報告表 記入例

受注者 : ○○建設㈱

工事概要 : コンクリート擁壁工 L=30m

工事番号 : ○○第○○号

防護柵工 L=30m

工事名 : 路肩拡幅工事

舗装工 A=30㎡

工事場所 : ○○町地内

	項目	具体的内容(事実が無い場合は無しと記入)		
設計図書 の照査結果	設計書、図面等に不一致がある	無し		
	設計書、図面等に間違いがある	無し		
	設計書、図面等に不明確な箇所がある	①床掘り時、基面整正不明 ②埋戻し工での二次積込み、運搬その処遇が不明 ③防護柵基礎コンクリートの大きさ変更		
	設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない	施工中、常時排水が必要		
	設計書、図面等で示されていない施工条件がある	無し		
段階確認 の予定	段階確認の内容		確認予定・時期	
	擁壁工 法線設置完了時		5月下旬	
工事着手 前書類	月4時間以上の安全教育の内容			
	11月 L型擁壁工の建設機械の災害に関すること			
	12月 防護柵工の吊り荷に関すること			
	1月 カーブミラー工の施工時不安全行動に関すること			
	作業主任者(該当作業がある場合)			
	該当作業		会社名	氏名
	無し			
注:連絡系統計図を添付すること				
火気に関 する計画	火気の使用場所		消火設備の概要	
	無し		無し	
測量結果	内容		提出物	
	現地測量		平面図、断面図	
			枚数等	
架空線等 上空施設、 地下埋設 物件等の 調査結果	場所・位置		種類・管理者	
	○○町○○番地付近		○○管	
			○○	
			高さ・深さ等	
		深さ○.○m		
		側溝からの離れ○.○m		